



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CABBALR BRUAY LA BUISSIÈRE NOUVEAU MONDE

Cité (1) : ....Cité 16-3 du Nouveau Monde

Commune (1) : ....Bruay-la-Buissière

Dernière modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	113	-	113	113	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 130 000	-	1 017 000	113 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	113	-	113	113	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 130 000	-	1 017 000	113 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat	Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat
Observations		
Date d'OS	2022-10-03	2022-12-30
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-08-16	2022-10-15
Maintien année N		Oui
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Enquêtes réalisées	Enquêtes réalisées
Concertation locative	Courant du troisième trimestre 2022	Courant du dernier trimestre 2022
Présentation AVP	L'AVP sera présenté courant du deuxième trimestre 2022	L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022
Unesco (avis SDAP, etc.)	Le projet sera présenté à l'ABF courant du deuxième trimestre	Le projet a été présenté à l'ABF
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CABBALR

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	113	-	113	113	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 130 000	-	1 017 000	113 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	113	-	113	113	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 130 000	-	1 017 000	113 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		ok / périmètre bailleur
Observations		
Maintien année N		Oui
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	réalisée	réalisée
Concertation locative	prévue en mai 2022	prévue en mai 2022=> passe à septembre à octobre 2022
Présentation AVP	Présentation aménagements intérieurs + diversification de logements en comité technique le 03/03/2022	Présentation aménagements intérieurs + diversification de logements en comité technique le 04/03/2022
Unesco (avis SDAP, etc.)		financement 2022 (dossier PALULOS prévu en octobre)
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		coprojet final : 24/05/2022

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CABBALR BRUAY LA BUISSIERRE ANATOLE FRANCE

Cité (1) : ....Cité Anatole France

Commune (1) : ....Bruay-la-Buissière

Dernière modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	80	-	80	80	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	800 000	-	720 000	80 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	77	-	77	77	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	770 000	-	693 000	77 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Châtellerauld, Isbergues et Montataire	Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Châtellerauld, Isbergues et Montataire
Observations		
Date d'OS	2023-03-01	2023-10-15
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-10-14	2023-07-01
Maintien année N		Non
	État d'avancement	
Étude urbaine	2 - Orientations	2 - Orientations
Enquête sociale	Enquêtes réalisées	Enquêtes réalisées
Concertation locative	Courant troisième trimestre 2022	Courant troisième trimestre 2022
Présentation AVP	Présentation deuxième trimestre 2022	Présentation premier trimestre 2023
Unesco (avis SDAP, etc.)	Pas encore présenté à l'ABF	Validé
Souhait d'un report n+1		Oui
Observations (modification apportées au projet initial)		comité de projet final le 2 juin 2022

## EPCI : CABBALR

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	97	-	97	97	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	970 000	-	873 000	97 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	79	-	79	79	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	790 000	-	711 000	79 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		ok / périmètre bailleur
Observations	Le bailleur indique un OS travaux le 01 mars 2022. Selon comité de projet du 27 janvier 2022, il s'agirait plutôt d'un OS travaux au 1er Mars 2023	Le bailleur indique un OS préparatoire le 15/10/2023=> os travaux 15/12/2023
Maintien année N		Non
	État d'avancement	
Étude urbaine	3 - Schéma directeur validé	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Le bailleur relance les enquêtes pour convaincre les réticents	Le bailleur relance les enquêtes pour convaincre les réticents
Concertation locative	Prévue en Octobre 2022	Prévue en Février 2023
Présentation AVP		non réalisée
Unesco (avis SDAP, etc.)	Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP en Mai 2022	Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP prévue en mai 2022 mais non réalisée en 07/2022
Souhait d'un report n+1		Oui
Observations (modification apportées au projet initial)		financement 2023

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CAHC DROCOURT PARISIENNE

Cité (1) : ....Cité de la Parisienne

Commune (1) : ....Drocourt

Dernière modification effectuée le 12/07/2022 par Rémy Rondel

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	241	-	241	241	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	2 410 000	-	2 169 000	241 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	241	-	241	241	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	2 410 000	-	2 169 000	241 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Ensemble de la cité	Ensemble de la cité
Observations		
Date d'OS	2022-10-01	2021-12-30
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-08-16	2022-10-15
Maintien année N		Oui
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Les enquêtes seront réalisées courant du premier trimestre 2022	Les enquêtes sont réalisées
Concertation locative	courant deuxième trimestre 2022	courant dernier trimestre 2022
Présentation AVP	Présentation de l'AVP fin du premier trimestre 2022	Présentation de l'AVP en septembre 2022
Unesco (avis SDAP, etc.)	Validation ABF courant deuxième trimestre 2022	Validation ABF courant troisième trimestre 2022
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CAHC

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	241	-	241	241	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	2 410 000	-	2 169 000	241 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	241	-	241	241	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	2 410 000	-	2 169 000	241 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Périmètre de la Cité	Périmètre de la Cité
Observations	Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le bailleur	Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le bailleur
Maintien année N		
	État d'avancement	
Étude urbaine	3 - Schéma directeur validé	4 - Fiches actions
Enquête sociale	En cours	Finalisée
Concertation locative	Non démarré	Non démarré
Présentation AVP	Non commencé	Non commencé - reculé (comité d'engagement bailleur à venir)
Unesco (avis SDAP, etc.)	Réunion à prévoir	Réunion à prévoir
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		Lors d'une rencontre entre la CAHC, Maisons et Cités, l'ABF et les partenaires le 28 avril 2022, le bailleur avait évoqué la possibilité de scinder la programmation en deux années pour se donner de la marge sur la réalisation des travaux.

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CALL HARNES BELLEVUEANCIENNE TR2

Cité (1) : ....Cité Bellevue Ancienne

Commune (1) : ....Harnes

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	122	-	122	-	25	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 135 500	-	1 098 000	-	37 500	-
Point d'étape	Nombre de logements	136	-	136	-	25	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 261 500	-	1 224 000	-	37 500	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021	Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021
Observations		
Date d'OS	2022-10-01	2022-12-01
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-08-16	2022-10-15
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Elles seront réalisées courant du deuxième trimestre 2022	Elles seront réalisées courant du troisième trimestre 2022
Concertation locative	Courant du troisième trimestre 2022	Courant du dernier trimestre 2022
Présentation AVP	L'AVP sera présenté courant du deuxième trimestre 2022	L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022
Unesco (avis SDAP, etc.)	Prestations validées sur la première tranche	Prestations validées sur la première tranche
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CALL

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	120	-	120	-	25	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 117 500	-	1 080 000	-	37 500	-
Point d'étape	Nombre de logements	136	0	136	0	25	0
	Enveloppe PALULOS prév.	1 261 500	0	1 224 000	0	37 500	0

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle	Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle
Observations	L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021	L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Concertation locative	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Présentation AVP	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Unesco (avis SDAP, etc.)	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CALL LENS 4 TR3

Cité (1) : ....Cité n°4 de Lens

Communes (2) : ....Éleu-dit-Leauwette, Lens

Dernière modification effectuée le 13/07/2022 par Alexis Joseph

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	100	-	100	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	900 000	-	900 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	70	-	70	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	630 000	-	630 000	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred	Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred
Observations	L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux démarreront en mars 2022	L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux démarreront en mars 2022
Date d'OS	2022-12-01	2022-12-01
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-10-14	2022-10-14
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre 2022	Les enquêtes seront réalisées courant du troisième trimestre 2022
Concertation locative	Concertation prévue quatrième trimestre 2022	Concertation prévue quatrième trimestre 2022
Présentation AVP	L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022 présenté	L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022 présenté
Unesco (avis SDAP, etc.)	Les prestations ont déjà fait l'objet de validation sur le 2 premières tranches	Les prestations ont déjà fait l'objet de validation sur le 2 premières tranches
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CALL

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	100	-	100	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	900 000	-	900 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	70	0	70	0	0	0
	Enveloppe PALULOS prév.	630 000	0	630 000	0	0	0

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred	Rues Massillon, Aimé Vanhove, place saint Alfred et Rue St Felix
Observations	L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux démarreront en mars 2022	L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux démarreront en mars 2022
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine	3 - Schéma directeur validé	3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Concertation locative	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Présentation AVP	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Unesco (avis SDAP, etc.)	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CALL SAINS EN GOHELLE 10 TR2

Cité (1) : ....Cité n°10 de Béthune

Commune (1) : ....Sains-en-Gohelle

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	90	-	90	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	810 000	-	810 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	90	-	90	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	810 000	-	810 000	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon	Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon
Observations	L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021	L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021
Date d'OS	2022-11-01	2023-06-30
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-09-15	2023-04-15
Maintien année N		Non
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre 2022	Les enquêtes seront réalisées courant du dernier trimestre 2022
Concertation locative	La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022	La concertation se déroulera courant du premier trimestre 2023
Présentation AVP	Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022	Présentation de l'AVP courant du dernier trimestre 2022
Unesco (avis SDAP, etc.)	Prestations validées sur la première tranche	Prestations validées sur la première tranche
Souhait d'un report n+1		Oui
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CALL

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	90	-	90	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	810 000	-	810 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	90	0	90	0	0	0
	Enveloppe PALULOS prév.	810 000	0	810 000	0	0	0

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon	Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon
Observations	L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021	L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021
Maintien année N		Non
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Concertation locative	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Présentation AVP	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Unesco (avis SDAP, etc.)	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Souhait d'un report n+1		Oui
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CALL SALLAUMINES 4/11 TR2

Cité (1) : ....Cité du 4-11

Commune (1) : ....Sallaumines

Dernière modification effectuée le 19/07/2022 par Alexis Joseph

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	77	-	77	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	693 000	-	693 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	102	-	102	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	918 000	-	918 000	-	-	-
		Prévisionnel			Point d'étape		
Périmètre d'intervention prévisionnel		Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes			Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes		
Observations		L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage travaux en juillet 2022			L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage travaux en juillet 2022 Cette opération pourra être décalée en financement 2023, les études ne sont pas assez avancée		
Date d'OS		2023-02-01			2023-07-01		
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement		2022-10-14			2023-04-01		
Maintien année N					Non		
		État d'avancement					
Étude urbaine		4 - Fiches actions			4 - Fiches actions		
Enquête sociale		Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre 2022			Les enquêtes seront réalisées courant du dernier trimestre 2022		
Concertation locative		La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022			La concertation se déroulera courant du premier trimestre 2023		
Présentation AVP		Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022			Présentation de l'AVP courant du dernier trimestre 2022		
Unesco (avis SDAP, etc.)		Prestations validées sur la première tranche			Prestations validées sur la première tranche		
Souhait d'un report n+1					Oui		
Observations (modification apportées au projet initial)							

## EPCI : CALL

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	80	-	80	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	720 000	-	720 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	102	0	80	0	0	0
	Enveloppe PALULOS prév.	720 000	0	720 000	0	0	0

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes	Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes
Observations	L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage travaux en juillet 2022	
Maintien année N		Non
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Concertation locative	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Présentation AVP	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Unesco (avis SDAP, etc.)	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Souhait d'un report n+1		Oui
Observations (modification apportées au projet initial)		La ville et la CALL valident le décalage du calendrier compte-tenu du glissement du calendrier de la tranche 1.

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		





# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....SIA CALL MERICOURT CROISETTE TR2

Cité (1) : ....Cité 4-5 Sud

Commune (1) : ....Méricourt

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

## Bailleur : SIA Habitat

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	136	-	136	136	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 360 000	-	1 224 000	136 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	136	-	136	136	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 360 000	-	1 224 000	136 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calais, Rue Duaumont, Rue Ternois	rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calais, Rue Duaumont, Rue Ternois
Observations		Avancement OS au mois de novembre
Date d'OS	2022-12-31	
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-10-15	2022-10-15
Maintien année N		
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Faite en Janvier 2020	Faite en Janvier 2020
Concertation locative	Faite en Avril 2021	Faite en Avril 2021
Présentation AVP	Faite en Juin 2021	Faite en Juin 2021
Unesco (avis SDAP, etc.)	Décembre 2021	Décembre 2021
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CALL

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	136	-	136	136	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 360 000	-	1 224 000	136 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	136	0	136	136	0	0
	Enveloppe PALULOS prév.	1 360 000	0	1 224 000	136 000	0	0

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calais, Rue Duaumont, Rue Ternois	rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calais, Rue Duaumont, Rue Ternois
Observations		
Maintien année N		
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Concertation locative	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Présentation AVP	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Unesco (avis SDAP, etc.)	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		