



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CAPH ESCAUDAIN/LOURCHES SCHNEIDER

Cité (1) : ....Cité Schneider

Commune (1) : ....Escaudain

Dernière modification effectuée le 09/08/2022 par Hervé Kozon

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	89	-	89	-	-	89
	Enveloppe PALULOS prév.	1 023 500	-	801 000	-	-	222 500
Point d'étape	Nombre de logements	83	-	83	-	-	83
	Enveloppe PALULOS prév.	954 500	-	747 000	-	-	207 500

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Allées A, B, C D rues P. Hencke et P. Schneider	Allées A, B, C D rues P. Hencke et P. Schneider
Observations	Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée en 2021 L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020, les travaux ont démarrés en mai 2021.	Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipée en 2021 L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020, les travaux ont démarrés en mai 2021.
Date d'OS	2021-12-30	2022-07-30
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-04-01	2022-07-30
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Réalisées	Réalisées
Concertation locative	Courant du premier trimestre 2022	Courant du premier trimestre 2022
Présentation AVP	Validé	Validé
Unesco (avis SDAP, etc.)	Validé	Validé
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CAPH

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	89	-	89	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	801 000	-	801 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	83	-	83	-	-	83
	Enveloppe PALULOS prév.	954 500	-	747 000	-	-	207 500

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		
Observations	ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021	ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021 Passage bureau octobre ou décembre
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine		
Enquête sociale		
Concertation locative		
Présentation AVP		
Unesco (avis SDAP, etc.)		
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CAPH RAISMES SABATIER TR3

Cité (1) : ....Cité du Pinson Nouvelle

Commune (1) : ....Raismes

Dernière modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELIER

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	118	-	118	118	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 180 000	-	1 062 000	118 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	118	-	118	118	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 180 000	-	1 062 000	118 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues Taffin, Degas, du jeu de Balle, de la Sablière, Toulouse Lautrec, Manet et E	Rues Taffin, Degas, du jeu de Balle, de la Sablière, Toulouse Lautrec, Manet et E
Observations	L'OS de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux commenceront en avril 2022	L'OS de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux commenceront en avril 2022
Date d'OS	2022-12-01	2023-06-01
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-10-14	2023-04-15
Maintien année N		Non
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre 2022	Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre 2022
Concertation locative	La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022	La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022
Présentation AVP	Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022	Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022
Unesco (avis SDAP, etc.)	Prestations déjà validées sur les 2 premières tranches	Prestations déjà validées sur les 2 premières tranches
Souhait d'un report n+1		Oui
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CAPH

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	118	-	118	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 062 000	-	1 062 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	118	-	118	118	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 180 000	-	1 062 000	118 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		
Observations	Report 2023, étant donné le retard sur les T1 et T2, l'OS travaux ne pourra certainement pas être lancé en 2022.	Report 2023, étant donné le retard sur les T1 et T2, l'OS travaux ne pourra certainement pas être lancé en 2022.
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine		
Enquête sociale		
Concertation locative		
Présentation AVP		
Unesco (avis SDAP, etc.)		
Souhait d'un report n+1		Oui
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CAPH WALLERS ARENBERG

Cité (1) : ....Cité d'Arenberg

Commune (1) : ....Wallers

Dernière modification effectuée le 25/07/2022 par Emilie TONNELIER

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	99	99	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	742 500	742 500	-	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	99	99	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	742 500	742 500	-	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Ensemble de la cité	Ensemble de la cité
Observations	Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé	Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé
Date d'OS	2022-04-01	2022-06-30
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2021-10-19	2021-10-19
Maintien année N		Oui
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Réalisées	Réalisées
Concertation locative	Courant du premier trimestre 2022	Courant du premier trimestre 2022
Présentation AVP	Validé	Validé
Unesco (avis SDAP, etc.)	Validé	Validé
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CAPH

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	99	-	99	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	891 000	-	891 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	99	-	99	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	891 000	-	891 000	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		
Observations	ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021	ok prog 2022, autorisation démarrage anticipé décembre 2021 Confirmation 2022, passage bureau communautaire pour financement octobre ou décembre
Maintien année N		
	État d'avancement	
Étude urbaine		
Enquête sociale		Réalisées
Concertation locative		Réalisées
Présentation AVP		Validé
Unesco (avis SDAP, etc.)		
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		OS début 2023

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....SIA CAPH DENAIN BELLEVUE

Cité (1) : ....Cité de Bellevue

Commune (1) : ....Denain

Dernière modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELIER

## Bailleur : SIA Habitat

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	52	-	52	-	-	52
	Enveloppe PALULOS prév.	598 000	-	468 000	-	-	130 000
Point d'étape	Nombre de logements	52	-	52	-	-	52
	Enveloppe PALULOS prév.	598 000	-	468 000	-	-	130 000

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	CITE BELLEVUE 138 a 204	CITE BELLEVUE 138 a 204
Observations	En attente de validation site ERBM	Validation ERBM - Dépôt demande de financement en cours - Autorisation démarrage anticipée déposée
Date d'OS	2022-04-01	2022-07-01
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-03-01	2022-06-01
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine	1 - Diagnostic	1 - Diagnostic
Enquête sociale	OCTOBRE 2020	OCTOBRE 2020
Concertation locative	FEVRIER 2022	FEVRIER 2022
Présentation AVP	10/01/2022	10/01/2022
Unesco (avis SDAP, etc.)	NC	NC
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CAPH

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	52	-	52	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	468 000	-	468 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	52	-	52	-	-	52
	Enveloppe PALULOS prév.	598 000	-	468 000	-	-	130 000

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		
Observations	CoPil à mettre en place Ok Prog 2022	Copil ok Prog 2022, financement bureau communautaire octobre ou décembre
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine		1 - Diagnostic
Enquête sociale		
Concertation locative		
Présentation AVP		
Unesco (avis SDAP, etc.)		
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....SIA CAPH DENAIN CHABEAU LATOUR

Cité (1) : ....Cité Chabaud Latour Nouvelle

Commune (1) : ....Denain

Dernière modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELIER

## Bailleur : SIA Habitat

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	36	-	36	-	-	36
	Enveloppe PALULOS prév.	414 000	-	324 000	-	-	90 000
Point d'étape	Nombre de logements	36	-	36	-	-	36
	Enveloppe PALULOS prév.	414 000	-	324 000	-	-	90 000

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	RUE LAGRANGE, RUE AUDIFFRET PASQUIER, RUE TALHOUET	RUE LAGRANGE, RUE AUDIFFRET PASQUIER, RUE TALHOUET
Observations	En attente de validation du site en ERBM ou non	Validation ERBM - Dépôt demande financement en cours - Demande de démarrage anticipée déposée
Date d'OS	2022-07-01	2022-07-01
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-03-01	2022-06-01
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine	1 - Diagnostic	1 - Diagnostic
Enquête sociale	Octobre 2020	Octobre 2020
Concertation locative	Février 2022	Février 2022
Présentation AVP	10/01/2022	10/01/2022
Unesco (avis SDAP, etc.)		
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CAPH

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	36	-	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	-	-	-	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	36	-	36	-	-	36
	Enveloppe PALULOS prév.	414 000	-	324 000	-	-	90 000

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		
Observations	Attente retour validation d'inscription en ERBM, demande plan de relance en parallèle (DPE initial à confirmer)	Financement 2022, passage bureau communautaire octobre ou décembre
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine		
Enquête sociale		
Concertation locative		
Présentation AVP		
Unesco (avis SDAP, etc.)		
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....SIA CAPH ESCAUPONT BRUNEHAUT

Cités (2) : ....Cité Brunehaut, Cité Thiers Nouvelle

Commune (1) : ....Escautpont

Dernière modification effectuée le 19/07/2022 par Emilie TONNELIER

## Bailleur : SIA Habitat

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	153	-	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	-	-	-	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	153	-	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	-	-	-	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		
Observations	en attente site ERBM? Site identifié pour os dec 2022 ou 1er trimestre 2023, diag en cours amo	Attente prog ERBM 2
Date d'OS	2022-12-30	2022-12-30
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-11-01	2022-11-01
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine	1 - Diagnostic	1 - Diagnostic
Enquête sociale	DECEMBRE 2020	DECEMBRE 2020
Concertation locative	SEPTEMBRE 2022	SEPTEMBRE 2022
Présentation AVP	MAI 2022	MAI 2022
Unesco (avis SDAP, etc.)	NC	NC
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CAPH

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	153	-	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	-	-	-	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	153	-	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	-	-	-	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		
Observations	Etudes pré-opérationnelles à lancer sur le quartier, l'OS travaux ne devrait pas être lancé avant 2023.	Etudes pré-opérationnelles à lancer sur le quartier, l'OS travaux ne devrait pas être lancé avant 2023.
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine		
Enquête sociale		
Concertation locative		
Présentation AVP		
Unesco (avis SDAP, etc.)		
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		