



ERBM - Programmation 2022

Nom :MC CABBALR BRUAY LA BUISSIÈRE NOUVEAU MONDE

Cité (1) :Cité 16-3 du Nouveau Monde

Commune (1) :Bruay-la-Buissière

Dernière modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	113	-	113	113	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 130 000	-	1 017 000	113 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	113	-	113	113	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 130 000	-	1 017 000	113 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat	Rue Augustin Flament; Kleber Carpentier, Cap Vert et Rabat
Observations		
Date d'OS	2022-10-03	2022-12-30
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-08-16	2022-10-15
Maintien année N		Oui
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Enquêtes réalisées	Enquêtes réalisées
Concertation locative	Courant du troisième trimestre 2022	Courant du dernier trimestre 2022
Présentation AVP	L'AVP sera présenté courant du deuxième trimestre 2022	L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022
Unesco (avis SDAP, etc.)	Le projet sera présenté à l'ABF courant du deuxième trimestre	Le projet a été présenté à l'ABF
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

EPCI : CABBALR

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	113	-	113	113	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 130 000	-	1 017 000	113 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	113	-	113	113	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 130 000	-	1 017 000	113 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		ok / périmètre bailleur
Observations		
Maintien année N		Oui
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	réalisée	réalisée
Concertation locative	prévue en mai 2022	prévue en mai 2022=> passe à septembre à octobre 2022
Présentation AVP	Présentation aménagements intérieurs + diversification de logements en comité technique le 03/03/2022	Présentation aménagements intérieurs + diversification de logements en comité technique le 04/03/2022
Unesco (avis SDAP, etc.)		financement 2022 (dossier PALULOS prévu en octobre)
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		coprojet final : 24/05/2022

DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



ERBM - Programmation 2022

Nom :MC CABBALR BRUAY LA BUISSIERRE ANATOLE FRANCE

Cité (1) :Cité Anatole France

Commune (1) :Bruay-la-Buissière

Dernière modification effectuée le 11/07/2022 par Florence Burnouf

Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	80	-	80	80	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	800 000	-	720 000	80 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	77	-	77	77	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	770 000	-	693 000	77 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Châtellerauld, Isbergues et Montataire	Rues Leverrier, Paris Béthisy, A. France, Châtellerauld, Isbergues et Montataire
Observations		
Date d'OS	2023-03-01	2023-10-15
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-10-14	2023-07-01
Maintien année N		Non
	État d'avancement	
Étude urbaine	2 - Orientations	2 - Orientations
Enquête sociale	Enquêtes réalisées	Enquêtes réalisées
Concertation locative	Courant troisième trimestre 2022	Courant troisième trimestre 2022
Présentation AVP	Présentation deuxième trimestre 2022	Présentation premier trimestre 2023
Unesco (avis SDAP, etc.)	Pas encore présenté à l'ABF	Validé
Souhait d'un report n+1		Oui
Observations (modification apportées au projet initial)		comité de projet final le 2 juin 2022

EPCI : CABBALR

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	97	-	97	97	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	970 000	-	873 000	97 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	79	-	79	79	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	790 000	-	711 000	79 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		ok / périmètre bailleur
Observations	Le bailleur indique un OS travaux le 01 mars 2022. Selon comité de projet du 27 janvier 2022, il s'agirait plutôt d'un OS travaux au 1er Mars 2023	Le bailleur indique un OS préparatoire le 15/10/2023=> os travaux 15/12/2023
Maintien année N		Non
	État d'avancement	
Étude urbaine	3 - Schéma directeur validé	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Le bailleur relance les enquêtes pour convaincre les réticents	Le bailleur relance les enquêtes pour convaincre les réticents
Concertation locative	Prévue en Octobre 2022	Prévue en Février 2023
Présentation AVP		non réalisée
Unesco (avis SDAP, etc.)	Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP en Mai 2022	Validation projet Mission Bassin Minier + UDAP prévue en mai 2022 mais non réalisée en 07/2022
Souhait d'un report n+1		Oui
Observations (modification apportées au projet initial)		financement 2023

DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		