



ERBM - Programmation 2022

Nom :MC CALL HARNES BELLEVUEANCIENNE TR2

Cité (1) :Cité Bellevue Ancienne

Commune (1) :Harnes

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	122	-	122	-	25	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 135 500	-	1 098 000	-	37 500	-
Point d'étape	Nombre de logements	136	-	136	-	25	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 261 500	-	1 224 000	-	37 500	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021	Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021
Observations		
Date d'OS	2022-10-01	2022-12-01
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-08-16	2022-10-15
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Elles seront réalisées courant du deuxième trimestre 2022	Elles seront réalisées courant du troisième trimestre 2022
Concertation locative	Courant du troisième trimestre 2022	Courant du dernier trimestre 2022
Présentation AVP	L'AVP sera présenté courant du deuxième trimestre 2022	L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022
Unesco (avis SDAP, etc.)	Prestations validées sur la première tranche	Prestations validées sur la première tranche
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

EPCI : CALL

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	120	-	120	-	25	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 117 500	-	1 080 000	-	37 500	-
Point d'étape	Nombre de logements	136	0	136	0	25	0
	Enveloppe PALULOS prév.	1 261 500	0	1 224 000	0	37 500	0

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle	Rues de Beaume, Commercy, Montbéliard et Dôle
Observations	L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021	L' OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Concertation locative	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Présentation AVP	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Unesco (avis SDAP, etc.)	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



ERBM - Programmation 2022

Nom :MC CALL LENS 4 TR3

Cité (1) :Cité n°4 de Lens

Communes (2) :Éleu-dit-Leauwette, Lens

Dernière modification effectuée le 13/07/2022 par Alexis Joseph

Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	100	-	100	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	900 000	-	900 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	70	-	70	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	630 000	-	630 000	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred	Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred
Observations	L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux démarreront en mars 2022	L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux démarreront en mars 2022
Date d'OS	2022-12-01	2022-12-01
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-10-14	2022-10-14
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre 2022	Les enquêtes seront réalisées courant du troisième trimestre 2022
Concertation locative	Concertation prévue quatrième trimestre 2022	Concertation prévue quatrième trimestre 2022
Présentation AVP	L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022 présenté	L'AVP sera présenté courant du troisième trimestre 2022 présenté
Unesco (avis SDAP, etc.)	Les prestations ont déjà fait l'objet de validation sur le 2 premières tranches	Les prestations ont déjà fait l'objet de validation sur le 2 premières tranches
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

EPCI : CALL

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	100	-	100	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	900 000	-	900 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	70	0	70	0	0	0
	Enveloppe PALULOS prév.	630 000	0	630 000	0	0	0

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues Massillon, Aimé Vanhove et place saint Alfred	Rues Massillon, Aimé Vanhove, place saint Alfred et Rue St Felix
Observations	L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux démarreront en mars 2022	L'OS travaux de la tranche 2 a été lancé en décembre 2021 et les travaux démarreront en mars 2022
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine	3 - Schéma directeur validé	3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Concertation locative	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Présentation AVP	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Unesco (avis SDAP, etc.)	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



ERBM - Programmation 2022

Nom :MC CALL SAINS EN GOHELLE 10 TR2

Cité (1) :Cité n°10 de Béthune

Commune (1) :Sains-en-Gohelle

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	90	-	90	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	810 000	-	810 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	90	-	90	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	810 000	-	810 000	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon	Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon
Observations	L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021	L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021
Date d'OS	2022-11-01	2023-06-30
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-09-15	2023-04-15
Maintien année N		Non
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre 2022	Les enquêtes seront réalisées courant du dernier trimestre 2022
Concertation locative	La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022	La concertation se déroulera courant du premier trimestre 2023
Présentation AVP	Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022	Présentation de l'AVP courant du dernier trimestre 2022
Unesco (avis SDAP, etc.)	Prestations validées sur la première tranche	Prestations validées sur la première tranche
Souhait d'un report n+1		Oui
Observations (modification apportées au projet initial)		

EPCI : CALL

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	90	-	90	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	810 000	-	810 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	90	0	90	0	0	0
	Enveloppe PALULOS prév.	810 000	0	810 000	0	0	0

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon	Rues de Niort, Toulon, Marseille, Valence et Dijon
Observations	L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021	L'OS de la tranche 1 a été lancé en décembre 2020 et les travaux ont démarrés en mai 2021
Maintien année N		Non
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Concertation locative	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Présentation AVP	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Unesco (avis SDAP, etc.)	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Souhait d'un report n+1		Oui
Observations (modification apportées au projet initial)		

DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



ERBM - Programmation 2022

Nom :MC CALL SALLAUMINES 4/11 TR2

Cité (1) :Cité du 4-11

Commune (1) :Sallaumines

Dernière modification effectuée le 19/07/2022 par Alexis Joseph

Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	77	-	77	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	693 000	-	693 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	102	-	102	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	918 000	-	918 000	-	-	-
		Prévisionnel			Point d'étape		
Périmètre d'intervention prévisionnel	Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes			Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes			
Observations	L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage travaux en juillet 2022			L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage travaux en juillet 2022 Cette opération pourra être décalée en financement 2023, les études ne sont pas assez avancée			
Date d'OS	2023-02-01			2023-07-01			
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-10-14			2023-04-01			
Maintien année N				Non			
	État d'avancement						
Étude urbaine	4 - Fiches actions			4 - Fiches actions			
Enquête sociale	Les enquêtes seront réalisées courant du deuxième trimestre 2022			Les enquêtes seront réalisées courant du dernier trimestre 2022			
Concertation locative	La concertation se déroulera courant du troisième trimestre 2022			La concertation se déroulera courant du premier trimestre 2023			
Présentation AVP	Présentation de l'AVP courant du deuxième trimestre 2022			Présentation de l'AVP courant du dernier trimestre 2022			
Unesco (avis SDAP, etc.)	Prestations validées sur la première tranche			Prestations validées sur la première tranche			
Souhait d'un report n+1				Oui			
Observations (modification apportées au projet initial)							

EPCI : CALL

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	80	-	80	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	720 000	-	720 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	102	0	80	0	0	0
	Enveloppe PALULOS prév.	720 000	0	720 000	0	0	0

	Prévisionnel		Point d'étape	
Périmètre d'intervention prévisionnel	Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes		Avenue de la Fosse, Rue du 10 mars, de Saint Amant et Raismes	
Observations	L'OS de la tranche 1 sera lancé en avril 2022 pour un démarrage travaux en juillet 2022			
Maintien année N			Non	
	État d'avancement			
Étude urbaine	4 - Fiches actions		4 - Fiches actions	
Enquête sociale	cf. informations bailleur social		cf. informations bailleur social	
Concertation locative	cf. informations bailleur social		cf. informations bailleur social	
Présentation AVP	cf. informations bailleur social		cf. informations bailleur social	
Unesco (avis SDAP, etc.)	cf. informations bailleur social		cf. informations bailleur social	
Souhait d'un report n+1			Oui	
Observations (modification apportées au projet initial)			La ville et la CALL valident le décalage du calendrier compte-tenu du glissement du calendrier de la tranche 1.	

DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



ERBM - Programmation 2022

Nom :SIA CALL MERICOURT CROISETTE TR2

Cité (1) :Cité 4-5 Sud

Commune (1) :Méricourt

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : SIA Habitat

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	136	-	136	136	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 360 000	-	1 224 000	136 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	136	-	136	136	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 360 000	-	1 224 000	136 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calais, Rue Duaumont, Rue Ternois	rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calais, Rue Duaumont, Rue Ternois
Observations		Avancement OS au mois de novembre
Date d'OS	2022-12-31	
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-10-15	2022-10-15
Maintien année N		
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Faite en Janvier 2020	Faite en Janvier 2020
Concertation locative	Faite en Avril 2021	Faite en Avril 2021
Présentation AVP	Faite en Juin 2021	Faite en Juin 2021
Unesco (avis SDAP, etc.)	Décembre 2021	Décembre 2021
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

EPCI : CALL

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	136	-	136	136	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 360 000	-	1 224 000	136 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	136	0	136	136	0	0
	Enveloppe PALULOS prév.	1 360 000	0	1 224 000	136 000	0	0

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calais, Rue Duaumont, Rue Ternois	rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calais, Rue Duaumont, Rue Ternois
Observations		
Maintien année N		
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Concertation locative	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Présentation AVP	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Unesco (avis SDAP, etc.)	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		