



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CCCO FENAIN AGACHES

Cité (1) : ....Cité des Agaches

Commune (1) : ....Fenain

Dernière modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	97	97	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	727 500	727 500	-	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	97	97	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	727 500	727 500	-	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Ensemble de la cité	Ensemble de la cité
Observations	Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé	Nous avons obtenu une autorisation de démarrage anticipé Le chantier est démarré
Date d'OS	2021-12-30	2021-12-30
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2021-10-19	2021-10-19
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Réalisées	Réalisées
Concertation locative	Validée	Validée
Présentation AVP	Validée	Validée
Unesco (avis SDAP, etc.)	Validée	Validée
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CCCO

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	97	97	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	727 500	727 500	-	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	97	97	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	727 500	727 500	-	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Totalité de la cité.	Totalité de la cité.
Observations		
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine	3 - Schéma directeur validé	3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale	Enquête sociale réalisée.	Enquête sociale réalisée.
Concertation locative	Concertation locative réalisée (décembre 2021).	Concertation locative réalisée (décembre 2021).
Présentation AVP	AVP finalisé et présenté.	AVP finalisé et présenté.
Unesco (avis SDAP, etc.)	Il ne s'agit pas d'une cité Unesco (pas d'avis sollicité à la connaissance de l'EPCI).	Il ne s'agit pas d'une cité Unesco (pas d'avis sollicité à la connaissance de l'EPCI).
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CCCO MASNY CHAMP FLEURI TR1

Cité (1) : ....Cité du Champ Fleuri

Commune (1) : ....Masny

Dernière modification effectuée le 28/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	125	-	125	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 125 000	-	1 125 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	105	-	105	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	945 000	-	945 000	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Avenue du 8 mai? Rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie	Avenue du 8 mai? Rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie
Observations		Une demande de démarrage anticipé a été demandé
Date d'OS	2022-06-01	2022-07-30
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-04-15	2022-07-15
Maintien année N		Oui
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Enquêtes réalisées	Enquêtes réalisées
Concertation locative	Concertation courant du premier trimestre 2022	Concertation validée
Présentation AVP	AVP présenté	AVP présenté
Unesco (avis SDAP, etc.)	Projet validé	Projet validé
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CCCO

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	125	-	125	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 125 000	-	1 125 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	105	-	105	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	945 000	-	945 000	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Avenue du 8 mai ; rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie.	Avenue du 8 mai ; rues Pierrefonds, de Senlis et Verberie.
Observations	Périmètre qui ne prend pas en compte la totalité de la cité. Une nouvelle tranche sera à prévoir (sans doute en 2023) pour le reste de la cité (hors campus bas).	Périmètre qui ne prend pas en compte la totalité de la cité. Une nouvelle tranche sera à prévoir (sans doute en 2023) pour le reste de la cité (hors campus bas).
Maintien année N		
	État d'avancement	
Étude urbaine	3 - Schéma directeur validé	3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale	Enquête sociale réalisée.	Enquête sociale réalisée.
Concertation locative	A venir (mars - avril 2022).	A venir (mars - avril 2022).
Présentation AVP	AVP présenté et finalisé.	AVP présenté et finalisé.
Unesco (avis SDAP, etc.)	Cité minière Unesco (validation SDAP).	Cité minière Unesco (validation SDAP).
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CCCO PECQUENCOURT BARROIS TR3

Cité (1) : ....Cité Barrois

Commune (1) : ....Pecquencourt

Dernière modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	96	-	96	-	-	96
	Enveloppe PALULOS prév.	1 104 000	-	864 000	-	-	240 000
Point d'étape	Nombre de logements	96	-	96	-	-	96
	Enveloppe PALULOS prév.	1 104 000	-	864 000	-	-	240 000

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Avenue Barrois, et Hans Andersen	Avenue Barrois, et Hans Andersen
Observations	L'OS de la Tranche 2 a été lancé en septembre 2021 et les travaux en novembre 2021	L'OS de la Tranche 2 a été lancé en septembre 2021 et les travaux en novembre 2021
Date d'OS	2022-05-02	2022-09-01
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-04-15	2022-07-30
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Réalisée	Réalisée
Concertation locative	Sera réalisée en mars 2022	Sera réalisée en mars 2022
Présentation AVP	AVP finalisé et présenté	AVP finalisé et présenté
Unesco (avis SDAP, etc.)	Projet validé sur l'ensemble de la cité	Projet validé sur l'ensemble de la cité
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CCCO

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	96	-	96	-	-	96
	Enveloppe PALULOS prév.	1 104 000	-	864 000	-	-	240 000
Point d'étape	Nombre de logements	96	-	96	-	-	96
	Enveloppe PALULOS prév.	1 104 000	-	864 000	-	-	240 000

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Avenue Barrois et rue Andersen.	Avenue Barrois et rue Andersen.
Observations	Poursuite de l'opération (OS travaux de la 2ème tranche : novembre 2021).	Poursuite de l'opération (OS travaux de la 2ème tranche : novembre 2021).
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine	3 - Schéma directeur validé	3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale	Enquête sociale réalisée.	Enquête sociale réalisée.
Concertation locative	A venir (mars - avril 2022).	A venir (mars - avril 2022).
Présentation AVP	AVP finalisé et présenté.	AVP finalisé et présenté.
Unesco (avis SDAP, etc.)	Cité minière Unesco (validation SDAP sur l'intégralité - 3 tranches - de la cité).	Cité minière Unesco (validation SDAP sur l'intégralité - 3 tranches - de la cité).
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



# ERBM - Programmation 2022

Nom : ....MC CCCO SOMAIN BOIS BRULE

Cité (1) : ....Cité du Bois Brûlé

Commune (1) : ....Somain

Dernière modification effectuée le 17/07/2022 par Benoit GRANDPIERRE

## Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	121	28	93	121	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 168 000	210 000	837 000	121 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	121	28	93	121	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 168 000	210 000	837 000	121 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Ensemble de la cité	Ensemble de la cité
Observations	Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée en 2021	Nous avons obtenue une autorisation de démarrage anticipée en 2021
Date d'OS	2021-12-30	2021-12-30
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2021-10-20	2021-10-20
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Réalisées	Réalisées
Concertation locative	Validée	Validée
Présentation AVP	Validé	Validé
Unesco (avis SDAP, etc.)	Validé	Validé
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		

## EPCI : CCCO

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	121	28	93	121	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 168 000	210 000	837 000	121 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	121	28	93	121	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 168 000	210 000	837 000	121 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Totalité de la cité.	Totalité de la cité.
Observations		
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine	3 - Schéma directeur validé	3 - Schéma directeur validé
Enquête sociale		
Concertation locative	Concertation locative réalisée (décembre 2021).	Concertation locative réalisée (décembre 2021).
Présentation AVP	AVP finalisé et présenté	AVP finalisé et présenté
Unesco (avis SDAP, etc.)	Cité minière Unesco (validation SDAP).	Cité minière Unesco (validation SDAP).
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

## DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		