



ERBM - Programmation 2022

Nom :SIA CALL MERICOURT CROISETTE TR2

Cité (1) :Cité 4-5 Sud

Commune (1) :Méricourt

Dernière modification effectuée le 08/07/2022 par Véronique Dalle

Bailleur : SIA Habitat

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	136	-	136	136	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 360 000	-	1 224 000	136 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	136	-	136	136	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 360 000	-	1 224 000	136 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calais, Rue Duaumont, Rue Ternois	rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calais, Rue Duaumont, Rue Ternois
Observations		Avancement OS au mois de novembre
Date d'OS	2022-12-31	
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-10-15	2022-10-15
Maintien année N		
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	Faite en Janvier 2020	Faite en Janvier 2020
Concertation locative	Faite en Avril 2021	Faite en Avril 2021
Présentation AVP	Faite en Juin 2021	Faite en Juin 2021
Unesco (avis SDAP, etc.)	Décembre 2021	Décembre 2021
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

EPCI : CALL

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	136	-	136	136	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	1 360 000	-	1 224 000	136 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	136	0	136	136	0	0
	Enveloppe PALULOS prév.	1 360 000	0	1 224 000	136 000	0	0

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calais, Rue Duaumont, Rue Ternois	rue Robespierre, Rue du Marquenterre, Rue Calais, Rue Duaumont, Rue Ternois
Observations		
Maintien année N		
	État d'avancement	
Étude urbaine	4 - Fiches actions	4 - Fiches actions
Enquête sociale	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Concertation locative	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Présentation AVP	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Unesco (avis SDAP, etc.)	cf. informations bailleur social	cf. informations bailleur social
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



ERBM - Programmation 2022

Nom :SIA CAPH DENAIN BELLEVUE

Cité (1) :Cité de Bellevue

Commune (1) :Denain

Dernière modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELIER

Bailleur : SIA Habitat

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	52	-	52	-	-	52
	Enveloppe PALULOS prév.	598 000	-	468 000	-	-	130 000
Point d'étape	Nombre de logements	52	-	52	-	-	52
	Enveloppe PALULOS prév.	598 000	-	468 000	-	-	130 000

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	CITE BELLEVUE 138 a 204	CITE BELLEVUE 138 a 204
Observations	En attente de validation site ERBM	Validation ERBM - Dépôt demande de financement en cours - Autorisation démarrage anticipée déposée
Date d'OS	2022-04-01	2022-07-01
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-03-01	2022-06-01
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine	1 - Diagnostic	1 - Diagnostic
Enquête sociale	OCTOBRE 2020	OCTOBRE 2020
Concertation locative	FEVRIER 2022	FEVRIER 2022
Présentation AVP	10/01/2022	10/01/2022
Unesco (avis SDAP, etc.)	NC	NC
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

EPCI : CAPH

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	52	-	52	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	468 000	-	468 000	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	52	-	52	-	-	52
	Enveloppe PALULOS prév.	598 000	-	468 000	-	-	130 000

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		
Observations	CoPil à mettre en place Ok Prog 2022	Copil ok Prog 2022, financement bureau communautaire octobre ou décembre
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine		1 - Diagnostic
Enquête sociale		
Concertation locative		
Présentation AVP		
Unesco (avis SDAP, etc.)		
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



ERBM - Programmation 2022

Nom :SIA CAPH DENAIN CHABEAU LATOUR

Cité (1) :Cité Chabaud Latour Nouvelle

Commune (1) :Denain

Dernière modification effectuée le 02/08/2022 par Emilie TONNELIER

Bailleur : SIA Habitat

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	36	-	36	-	-	36
	Enveloppe PALULOS prév.	414 000	-	324 000	-	-	90 000
Point d'étape	Nombre de logements	36	-	36	-	-	36
	Enveloppe PALULOS prév.	414 000	-	324 000	-	-	90 000

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	RUE LAGRANGE, RUE AUDIFFRET PASQUIER, RUE TALHOUET	RUE LAGRANGE, RUE AUDIFFRET PASQUIER, RUE TALHOUET
Observations	En attente de validation du site en ERBM ou non	Validation ERBM - Dépôt demande financement en cours - Demande de démarrage anticipée déposée
Date d'OS	2022-07-01	2022-07-01
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-03-01	2022-06-01
Maintien année N		
	État d'avancement	
Étude urbaine	1 - Diagnostic	1 - Diagnostic
Enquête sociale	Octobre 2020	Octobre 2020
Concertation locative	Février 2022	Février 2022
Présentation AVP	10/01/2022	10/01/2022
Unesco (avis SDAP, etc.)		
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

EPCI : CAPH

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	36	-	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	-	-	-	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	36	-	36	-	-	36
	Enveloppe PALULOS prév.	414 000	-	324 000	-	-	90 000

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		
Observations	Attente retour validation d'inscription en ERBM, demande plan de relance en parallèle (DPE initial à confirmer)	Financement 2022, passage bureau communautaire octobre ou décembre
Maintien année N		
	État d'avancement	
Étude urbaine		
Enquête sociale		
Concertation locative		
Présentation AVP		
Unesco (avis SDAP, etc.)		
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		



ERBM - Programmation 2022

Nom :SIA CAPH ESCAUPONT BRUNEHAUT

Cités (2) :Cité Brunehaut, Cité Thiers Nouvelle

Commune (1) :Escautpont

Dernière modification effectuée le 19/07/2022 par Emilie TONNELIER

Bailleur : SIA Habitat

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	153	-	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	-	-	-	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	153	-	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	-	-	-	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		
Observations	en attente site ERBM? Site identifié pour os dec 2022 ou 1er trimestre 2023, diag en cours amo	Attente prog ERBM 2
Date d'OS	2022-12-30	2022-12-30
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-11-01	2022-11-01
Maintien année N		
État d'avancement		
Étude urbaine	1 - Diagnostic	1 - Diagnostic
Enquête sociale	DECEMBRE 2020	DECEMBRE 2020
Concertation locative	SEPTEMBRE 2022	SEPTEMBRE 2022
Présentation AVP	MAI 2022	MAI 2022
Unesco (avis SDAP, etc.)	NC	NC
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

EPCI : CAPH

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	153	-	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	-	-	-	-	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	153	-	-	-	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	-	-	-	-	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel		
Observations	Etudes pré-opérationnelles à lancer sur le quartier, l'OS travaux ne devrait pas être lancé avant 2023.	Etudes pré-opérationnelles à lancer sur le quartier, l'OS travaux ne devrait pas être lancé avant 2023.
Maintien année N		Oui
État d'avancement		
Étude urbaine		
Enquête sociale		
Concertation locative		
Présentation AVP		
Unesco (avis SDAP, etc.)		
Souhait d'un report n+1		
Observations (modification apportées au projet initial)		

DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		