



ERBM - Programmation 2022

Nom :MC CAHC DROCOURT PARISIENNE

Cité (1) :Cité de la Parisienne

Commune (1) :Drocourt

Dernière modification effectuée le 12/07/2022 par Rémy Rondel

Bailleur : Maisons et cités

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel Bailleur	Nombre de logements	241	-	241	241	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	2 410 000	-	2 169 000	241 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	241	-	241	241	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	2 410 000	-	2 169 000	241 000	-	-
	Prévisionnel			Point d'étape			
Périmètre d'intervention prévisionnel	Ensemble de la cité			Ensemble de la cité			
Observations							
Date d'OS	2022-10-01			2021-12-30			
Date prévisionnelle de dépôt du dossier de financement	2022-08-16			2022-10-15			
Maintien année N				Oui			
	État d'avancement						
Étude urbaine	4 - Fiches actions			4 - Fiches actions			
Enquête sociale	Les enquêtes seront réalisées courant du premier trimestre 2022			Les enquêtes sont réalisées			
Concertation locative	courant deuxième trimestre 2022			courant dernier trimestre 2022			
Présentation AVP	Présentation de l'AVP fin du premier trimestre 2022			Présentation de l'AVP en septembre 2022			
Unesco (avis SDAP, etc.)	Validation ABF courant deuxième trimestre 2022			Validation ABF courant troisième trimestre 2022			
Souhait d'un report n+1				Non			
Observations (modification apportées au projet initial)							

EPCI : CAHC

		Total	Étiquette C	Étiquette BBC rénovation	Matériaux biosourcés		
					Toiture	Mur	Toiture + Mur
Prévisionnel EPCI	Nombre de logements	241	-	241	241	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	2 410 000	-	2 169 000	241 000	-	-
Point d'étape	Nombre de logements	241	-	241	241	-	-
	Enveloppe PALULOS prév.	2 410 000	-	2 169 000	241 000	-	-

	Prévisionnel	Point d'étape
Périmètre d'intervention prévisionnel	Périmètre de la Cité	Périmètre de la Cité
Observations	Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le bailleur	Programmation en adéquation avec les échanges effectués avec le bailleur
Maintien année N		
	État d'avancement	
Étude urbaine	3 - Schéma directeur validé	4 - Fiches actions
Enquête sociale	En cours	Finalisée
Concertation locative	Non démarré	Non démarré
Présentation AVP	Non commencé	Non commencé - reculé (comité d'engagement bailleur à venir)
Unesco (avis SDAP, etc.)	Réunion à prévoir	Réunion à prévoir
Souhait d'un report n+1		Non
Observations (modification apportées au projet initial)		Lors d'une rencontre entre la CAHC, Maisons et Cités, l'ABF et les partenaires le 28 avril 2022, le bailleur avait évoqué la possibilité de scinder la programmation en deux années pour se donner de la marge sur la réalisation des travaux.

DDTM

	Prévisionnel	Point d'étape
Retenu pour l'enveloppe		